

办公楼屋面施工方案

- 1、原始屋面部分空鼓砂浆保护层进行剔除，后续采用水泥砂浆进行修复；
- 2、屋面所有垃圾清理干净，装袋用 16t 吊车吊至地面，后续车辆对垃圾进行清运；
- 3、混凝土找平层上方做 3mm 厚 -5℃ SBS 防水，防水上返女儿墙 500mm；
- 4、防水上方采用 $\Phi 4@200$ 冷轧钢筋单层双向进行满铺，浇筑 30mm 厚 C30 细石混凝土，混凝土做 4m*4m 分隔缝，后续用沥青填实。

刘 涛